

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 30 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17°C - 32°C

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司长清20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站一次舱钢筋安装模板支护, 符合设计要求。
2. 对一次设备舱浇筑进行旁站。
3. 巡视5.6区时发现5.6区组件上堆放杂物, 已口头通知施工单位管理人员进行整改。
4. 巡视检查5区电缆敷设时发现电缆沟内有较大石块, 已通知施工单位进行清理。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电电力
有限公司

1. 1-8#支架基础浇筑全部完成。
2. 一台挖机修切区通材料道路, 一台挖机操作3人, 管理2人。
3. 3台吊车, 3辆平板车, 一辆三轮车运组件但效果区现切, 操作人为7人, 20人管材料到现切, 管理1人。
4. 1#单元接地扁铁加2次焊接, 5. 1#单元电缆敷设, 2. 3#组件线绑扎5人, 管理1人。
5. 焊接组件支架2人56人, 1#2#组, 2#51组, 管理2人。
6. 开关站钢筋支, 一次舱圈梁钢筋绑扎, 区钢筋支, 4#舱单层浇筑完成, 开挖圈梁模板支, 5. 6#舱通管基础抹灰完成, 2人38人, 管理1人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

胡科

记录人: 胡科

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董中明