

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 1 日

天气: 晴
气温: 23°C - 34°C

星期: 五
工程名称: 济南三合电力科技有限公司张清20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查8#箱变接地环网制作. 接地扁铁规格符合设计要求但发现一处未满焊. 现场通知施工人员进行整改. 2. 检查6#电缆敷设. 发现电缆沟内有石块. 通知施工人员进行整改. 3. 检查站接地变基础浇筑. 发现浇筑时有土掺入. 当场制止. 4. 检查. 一. 二次电. 柜. 室. 5V. 6#柜. 柜. 灰. 情况. 外观良好. 5. 巡视光伏场区. 发现组件开箱后纸箱. 托盘未及时清理. 干净. 现场通知施工人员进行清理.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 江苏中孚电力有限公司 1. 一台. 站. 变. 柜. 修. 场. 区. 运. 材. 料. 通. 道. 工. 作. 人. 员. 管. 理. 1. 人. 2. 三. 台. 轿. 车. 三. 辆. 平. 板. 车. 一. 辆. 三. 轮. 车. 组. 织. 运. 送. 操. 作. 人. 员. 7. 人. 2. 人. 搬. 支. 架. 材. 料. 管. 理. 1. 人. 3. 1#. 2#. 3#. 单. 元. 接. 地. 扁. 铁. 加. 工. 完. 毕. 5#. 6#. 直. 流. 电. 缆. 敷. 设. 2#. 3#. 组. 件. 线. 绑. 扎. 完. 毕. 45. 人. 管. 理. 1. 人. 4. 支. 架. 组. 件. 校. 对. 2. 人. 5. 人. 1#. 4#. 组. 8#. 24. 组. 管. 理. 2. 人. 5. 接. 地. 变. 基. 础. 浇. 筑. 完. 毕. 一. 二. 次. 电. 柜. 室. 5V. 6#. 接. 柜. 完. 毕. 2. 人. 3. 人. 管. 理. 1. 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡明
记录人: 胡明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明