

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 2 日

天气: 晴
气温: 23℃ - 34℃

星期: 六
工程名称: 海盐三合电力科技有限公司20MW光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查 1、2、3 单元以及 5 并箱变接地扁铁焊接。发现部分扁铁焊接不规范。现场通知施工人员进行整改。
2. 检查 2、3 单元组件安装情况。发现部分组件安装不到位横平竖直。影响美观。通知现场施工人员进行整改。
3. 检查 开关站。一、二次。SVG。主控室摸板排布情况。排布比较平整。美观良好。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏博得
电力有限公司

1. 一台挖机修筑电缆通道。一台挖机换位头。管理 2 人。
2. 3 台铲车。2 辆平板车。一辆工料车运组件侧支架至现场。操作 7 人。20 人搬运材料到现场。管理 1 人。
3. 1、2、3 单元接地扁铁加 2 次焊接。4、5、6 直流电缆敷设。2、3 单元组件绑扎。45 人管理 1 人。
4. 支架。组件安装。工人 56 人。2 台 22 组。2 台 31 组。管理 16 人。
5. 开关站。一、二次。SVG。主控室摸板拆除接灰全部完成。工人 35 人。管理 3 人。

其
它
事
项

监理人员徐存辉入驻现场。

本日现场监理人员

胡文斌 徐存辉

记录人: 胡文斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明