

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 6 月 3 日

天气: 晴
气温: 24℃ - 32℃

星期: 二

工程名称: 济南江锐电力科技有限公司20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查发现外线工程未经报审擅自施工,且施工现场存在质量安全隐患。
2. 上午陪同质监站、总包方、设计单位进行质量检查。
3. 下午巡视5、6#直流电缆敷设,通知施工单位经向不要弄坏电缆。
4. 检查1、2、3#单元接地扁钢加工大耳接地情况,部分不符合规范的火罩接地要求施工单位进行整改。
5. 检查2、8#组件安装情况,部分组件安装坡度不符合设计要求,已要求现场电力人员进行调整。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江锐电力有限公司

1. 一台挖据机修砌运料通道,一台挖据机,操作人员3人,管理人员2人。
2. 三台铲车,3辆平板车,一辆三轮半挂车运组件到支架区,操作人员7人,20人数量材料到现场,管理人员1人。
3. 1、2、3#单元接地扁钢加工大耳接地,5、6#直流电缆敷设。
- 2、3#组件接地线绑扎完成,4#24电缆敷设完成,45%。管理1人。
4. 支架组件安装,2人5人,2#20组 8#50组,管理1人。
5. 开美站场地清理,电缆沟开挖,2人35人,管理3人。

其
它
事
项

今天质监站来现场检查,发现资料不全,图纸不到位,外线存在质量安全隐患,最后会审初步判定现场暂时停工整顿。

本日现场监理人员

胡斌 徐存辉

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗中明