

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 4 日

星期: _____

工程名称: 河南 330kV 变电站技改工程 200MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 25℃ - 35℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查开关站电缆沟情况, 发现存在下列问题: ① 振捣不到位, ② 有雨水渗入, ③ 钢筋绑扎间距过大, ④ 预埋接地扁铁截面面积不足, 防鼠措施不到位, 以上问题, 已及时通知施工单位人员进行整改。
2. 检查电缆沟接地极埋设深度不足, 已由总包方向设计单位反映沟通。
3. 11:00 - 14:00 召开图纸会审, 提出图纸上存在的一些施工问题, 已由总包方整理汇总向设计单位沟通。
4. 检查光伏组件坡度, 符合设计要求。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
中晋
电力
有限
公司

1. 一台挖掘机修筑场内材料道路, 一台挖掘机, 操作人员 3 人, 管理人员 2 人。
2. 三台铲车三辆平板车, 一辆三轮车运光伏组件到安装区现场, 操作人员 7 人, 20 吨载重材料到现场, 管理人员 1 人。
3. 12.3 单元拉地扁铁加工、焊接, 3.6.4 单元直埋电缆敷设 2.3 单元组件绑扎绑扎完成 45 人, 管理人员 1 人。
4. 支架组件安装, 215 组, 70 组, 管理人员 2 人。
5. 开关站、箱变、开关站: 场地清理, 电缆沟开挖、浇筑, 215 组, 管理人员 3 人。

其 它 事 项

以监理报告的形式向业主汇报外线单位施工过程中报审私自施工现象且现场存在重大质量安全隐患现象, 经业主同意, 向外线单位签发编号为 24UL-GCTQ-001 的停工令, 勒令外线停工整改。

本日现场监理人员

孙斌 徐存辉

记录人: 孙斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苏文明