

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

天气: 晴
气温: 25℃-35℃

星期: 四
工程名称: 海南琼美电力科技有限公司长清20mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加总包单位(江苏中导)组织的主题为630并网动员协调会的会议, 参会单位主要有总包单位, 外线施工单位, 外线设计单位, 切区施工单位, 材料供货商, 监理单位等。 2. 检查电缆头制作情况。 3. 检查光伏组件、支架安装情况, 部分有阴影遮挡现象。 4. 巡视光伏切区, 发现有部分人员抽烟, 戴安全帽进入施工现场现象, 对其进行安全教育, 加强安全意识。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中导电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#直流电缆敷设, 6#汇流箱接线, 4#汇流箱接线, 单元接地扁铁加工, 焊接, 6#, 7#直流电缆敷设, 3#, 4#组件线绑扎, 45人, 管理人员1人。 2. 支架组件安装, 2人, 56人, 管理人员1人 3. 升压站, 箱变, 电缆沟回填浇筑完成, 生活区整理完成, 35人, 管理人员3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 徐存军
记录人: 徐存军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗翔