

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 13 日

星期: 三

工程名称: 江苏江电电力科技有限公司张靖200kV光伏电站项目

天气: 晴转雨
气温: 19℃-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 签发编号为ZHJL-JLLXD-003, ZHJL-JLLXD-004, ZHJL-JLLXD-005的联系单, 编号为ZHJL-JLTZD-009的监理通知单, 对施工现场存在的反导通, 进度, 设计事宜进行协调及要求。 2. 巡视检查, 外线, 14, 16, 13#塔基施工, 钢筋绑扎等, 发现13#塔基附近无警戒线及警戒标志等, 已现场通知施工人员进行整改。 3. 通知总包方用腾讯对已发通知单落实整改, 并及时回复。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中 导电 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3x240接钱全部完成, 1#-3#高压电缆敷设完成, 4#-1#高压电缆敷设完成, 5#-6#高压电缆敷设完成, 3#-1#高压电缆敷设完成, 2#机箱安装28台, 2#机箱接钱145人, 2#机箱 2. 支架组件安装, 除石组外其余完成。 3. 开关站所有设备全部就位, 2人25人, 管理人员3人。 4. 外线, 13#塔基钢筋绑扎完成, 16#塔基钢筋绑扎完成, 15#塔基开挖完成, 修路, 8#塔基基础开挖, 修路, 修路。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 胡斌 徐存辉 记录人: 胡斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		