

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 13

工程名称: 海盐县盐业生产科技推广有限公司张浦研究院光伏发电项目

天气: 晴

气温: 19℃-32℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏场区检查电缆排布(3040)情况. 查看1#-8#高压电缆敷设情况. 施工工艺良好. 感观良好.
2. 检查光伏场区汇流箱安装及汇流箱排布情况.
3. 对总包方送来图纸进行研读. 审核. 外线施工2图纸数量. 光伏场区图纸不全. 未开开关柜图纸及光伏场区土建图纸.
4. 签发编号为2HUL-JLXD-005的联系单. 建议总包方联系设计单位对13#-14#过路架与高速公路线路交叉处进行设计变更.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电电力
有限公司

1. 3X240电缆敷设全部完成. 1#-8#高压电缆敷设完成. 汇流箱安装19台. 汇流箱略错6台. 45人. 监理1人.
2. 开关柜电气电缆敷设. 接线.
3. 外线. 7#塔基. 塔石开挖. 修路. 桩基. 8#塔基. 塔石开挖. 修路. 桩基. 垫层浇筑完成.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌 徐存祥

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):