

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 15 日

星期: 五

工程名称: 河南豫电科技有限公司张湾 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 22-34℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 13# 塔基 钢筋绑扎及模板支护情况. 发现基坑周围未拉警戒线及标识牌. 立即对现场作业人员进行了安全教育, 通知他们基坑周围要拉警戒线. 今后作业必须进行安全防护措施. 2. 巡视检查 16# 塔基 支模情况. 符合设计要求. 附有拉警戒线. 3. 通知各参建单位召开以安全生产为主题的专题会议. 但因 630 并网抢工期进度一事. 经施工单位反馈. 建设单位同意. 认为由监理单位在施工现场进行宣传教育.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中孚电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3x240 挂线全部完成. 1#-8# 高压电缆敷设完成. 高压电缆终端制作完成. 1# 电缆头安装 18 台. 1# 电缆头挂线 6 台. 45 人. 管理人员 1 人. 2. 开关柜电气二次接线. 避雷针安装. 35kV 母线进线敷设. 电源柜安装就位. 3. 外线 15# 塔基钢筋绑扎及支模完成. 8# 塔基基础浇筑完成. 6# 塔基开挖土方. 修运土.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 徐存军
记录人: 胡斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	