

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 21 日

天气: 晴
气温: 26℃ - 36℃

星期: 四

工程名称: 江苏三锐电力科技有限公司20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查开关柜接地扁钢制作情况, 发现柜内接地扁钢搭接面积不足, 部分处理不到位. 设备接地扁钢搭接面积不足, 不符合规范及设计要求. 3. 接地扁钢未刷防锈漆, 已下发编号为 2H12-11720-013 的监理通知单. 通知施工单位立即整改落实, 并于整改完成后报监理部复查.

2. 巡视检查光伏场区建设情况.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
东电力
有限公司

1. 场区电缆: 8 个箱变全部接完. 485 线 1-2-3-3-4-5-1 已完工. 2 号箱变 4 个. 8 号 6 号箱变已回填 45 人管埋人员 1 人.
2. 支架组件安装: 剩 26 组外其余全部安装完成. 2 人 56 管埋人员 2 人.
3. 开关柜电气: 二次接插完成. 3x70mm² 电缆敷设完成. 线号标识完成. 各柜内电源电缆敷设完成. 主进线柜内电源柜 1 号. 调试完成.

其 它 事 项

无