

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年6月22日

星期: 五

工程名称: 济南瑞光电力科技有限公司200kV光伏电站项目

天气: 晴  
气温: 24℃ - 32℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查 1-8号箱变电气接线情况, 感观良好.
2. 通知施工单位整理施工场地, 清理施工场地施工垃圾.
3. 检查 1-26号铁塔外线方色工, 18号, 19号土方开挖情况, 符合设计要求.
4. 在译星方色工项目即审核施工单位报审资料, 部分资料不规范, 已退回从报.

施工单位	施工内容及进度
江苏中 东电有 限公司	1. 场区电缆: 8个箱变卸线, 485的线 1-2-3-4-5-6 已放完, 2号箱接了4个, 8号6号箱变回填, 45人. 管理人员2人. 2. 再美化场地平整夯实, 50V变压器油池浇筑, 围墙 基础垫层浇筑. 3. 开展电气 35kV 3x70 电缆 110kV 3x150 电缆试验控制 完, 队要放地网测塔完.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员: 胡彬 徐存祥

记录人: 胡彬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尚学明