

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 25℃ - 35℃

工程名称: 湖南海电科技有限公司张靖20MW光伏发电

监 理 工 作 情 况	1.在总监理工程师苗宇明带领下参加质检站第二次质量监督抽查验收.汇报情况.验收结论暂时未公布. 2.巡视检查光伏区汇流箱接线情况.表现良好.但部分汇流箱距地面过低一事仍未见设计单位回复. 3.完善公司内业"监理云平台". 4.防雷接地网测试.电缆敷设挂线等均未报监理部见证.通知其施工单位重新测试并于测试前通知监理部见证.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	红林申导电有限公司	1.场区电气.8个箱变全部安装.485总线1-2-3-4-5号已敷设.汇流箱34个.2016号箱变已安装.5人.监理1人 2.开关站场地平整.安装5V9变压器.油池浇筑.围墙基础浇筑. 3.开关站电气:35KV 3X70 电缆 10KV 3X150 电缆.试验及挂线完成.防雷接地网测试完成.	
其 它 事 项	无		

本日现场监理人员

胡成 苗宇明 徐存辉

记录人: 胡成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明