

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 三

工程名称: 海南三能电力科技有限公司长清60MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 23℃ - 35℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查场区接地扁钢焊接情况, 部分接地扁钢焊接不规范, 未实施满焊, 搭接面积不足, 所属防蚀处理不到位. 现场立即通知施工单位人员进行整改, 并于整改完成后报监理复核. 2. 巡视开关站, 发现电缆沟内防火墙未封死, 不能有效的防火, 通知施工单位防火封堵必须到位. 3. 旁站外线 10#、12#基础浇筑情况, 发现振捣不到位, 通知施工单位必须振捣至表面产生浮浆为止.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中 电力有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 场区电气 2x95 电缆头敷设完成, 记录箱 485 接线. 接地扁钢焊接. 2. 开关站 场地平整夯实, SVG 电容器油池浇筑, 围墙基础垫层浇筑. 3. 开关站电气一次联调, 电气调试. 4. 9、10、12、11、外线基础开挖完成, 23#桩基浇筑完成. 10#、12#基础浇筑完成, 2#立塔完成.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡月斌 徐存辉
记录人: 胡月斌		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡月斌