

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

星期: 四

工程名称: 海盐县电力科技有限公司光伏发电项目

天气: 晴
气温: 22-32

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区, 检查 8 区接地扁铁焊接情况, 8 区接地焊接为两面焊接, 且搭接面积不足, 不符合设计规范及图纸要求, 签发编号为 2HLL-1LT2D-004 的通知单, 通知施工单位进行整改。 2. 巡视检查开关站建设情况, 发现围栏基础立柱间距不符合设计图纸, 签发编号为 2HLL-1LT2D-015 的通知单, 通知施工单位按实图纸要求进行整改。 3. 检查开关站围栏基础砌筑, 发现钢筋间距不足, 现场要求施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中 原电力 有限公 司	施工内容及进度 1. 光伏区电气, 2X95 电缆头接线完成, 2 组 485 接线, 接地焊接。 2. 开关站围墙基础完成, 场地平整。 3. 开关站电气, 一次联调, 二次调试。 4. 外线, 1-26 井施工: 18 井, 19 井敷设完成, 20 井钢筋绑扎完成, 12 井浇筑完成, 21 井, 22 井, 23 井基坑土方开挖完成, 9 井基础完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 胡晓斌 徐存辉		
记录人: 胡晓斌 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明		