

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 7

天气: 晴
气温: 25℃ - 32℃

工程名称: 济南工程电力科技有限公司20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视拉合开关柜电缆沟盖板情况, 发现良好.
2. 签发编号为2411-11120-016的监理通知单, 对巡视拉合过程中发现的钢管支架, 光伏支架生锈, 组件安装, 箱变施工情况 等出现的质量情况进行整改, 并于3日内回复监理项目部.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏博
电力有
限公司

1. 10KV电气井直流电缆敷设完成, 汇流箱接线完成.
2. 485通信线敷设完成, 电缆沟开挖.
3. 开关柜土建 场平, 电缆沟盖板安装.
4. 开关柜电气: 设备舱封堵底压电缆敷设.
5. 1-26#外线: 11, 12号基础浇筑完成, 9#, 13#立塔完成.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌 徐存厚

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明