

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 日

工程名称: 海盐县电力有限公司10kV光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 25℃-33℃

|                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>                             | <p>1. 巡视检查, 光伏区电气 电缆沟开挖情况, 发现部分电缆沟开挖尺寸规格, 不符设计要求, 现场通知施工人员进行整改. 电缆沟开挖尺寸必须符合设计要求, 不低于70cm.</p> <p>2. 巡视检查, 开关站土建, 围栏 抹灰, 及开关站大门立杆杆接后情况, 开关站大门立杆规格较小, 影响美观, 但符合设计要求.</p> |                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>                                         | <p>施工单位</p> <p>江苏裕电力有限公司</p>                                                                                                                                           | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 1#-8#支架基础浇筑全部完成.</p> <p>2. 场区电气: 直流电缆绑扎, 电缆沟开挖.</p> <p>3. 支架组件安装, 2#-8#组外其余全部安装完成. 2#-5#, 等2人.</p> <p>4. 开关站土建: 开关站, SVG围栏安装, 电缆沟盖板安装.</p> <p>5. 开关站电气: 设备接地封堵, SVG变压器连接T型线夹接地后电缆敷设完成.</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>                                         | <p>无</p>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>本日现场监理人员: 孙永新 徐有强</p> <p>记录人: 孙永新 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙永新</p> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |