

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 2 日

天气: 晴
气温: 24℃ - 33℃

工程名称: 江苏中电电力建设有限公司张清 20MW 光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查开关区施工情况, 有部分施工区人员未佩戴安全帽, 现通知施工人员进行整改。 2. 签发编号为 ZHJL-JLT2D-07 的监理通知单, 通知施工区对箱变变频柜件产生隐患, 柜体内部接来持紧, 4 区光伏组件下缘浸入地表且有阴影遮挡现象, 所有电缆敷设管束未铺砂垫层等均是进行整改并回复。 3. 检查外线 1#-26# 外线施工队的 9 井立管及接地情况, 发现接地线用铜线代替, 不符合规范, 现已通知进行整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中电电力有限公司	1. 场区电气: 直流电缆绑扎, 电缆沟开挖。 2. 场区土建: 2#、5#、6#、7#、8# 箱变基础回填。 3. 开关站土建: 围栏抹灰, 道路浇筑。 4. 开关站电气: 接地复测, 控制电缆布线, 挂牌。 5. 1-26# 外线 10 井立管, 26 井开挖, 25 井钢管绑扎支护。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		胡斌 徐存群	
记录人: 胡斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡斌	