

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: 海南瑞电电力科技有限公司张靖20mw光伏电站使用

天气: 阴有雨

气温: 24℃-32℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查开关柜及电压装置等卵石铺设. 发现我卵石规格过大, 且表面未清理干净. 签发编号为2HJL-JL120-078. 的监理通知单通知施工单位进行整改.

2. 巡视检查开关柜内挂排板情况. 发现部分排板在保护不到位造成损坏. 通知施工单位修补. 并予以完成. 作做好保护.

3. 考虑开关柜路面石硬化.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
野电力
有限公司

1. 直流电缆铺地. 电缆沟开挖.
2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 井箱基础回填.
3. 支架组件安装. 26块组件安装完成.
4. 围护排板. 路面硬化.
5. 4. 6. 8. 井箱地及挖起电缆敷设. 排板.
6. 外线 12 井组塔.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡文斌 徐存祥

记录人:

胡文斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 简守明