

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 4 日

天气: 晴
气温: 23℃-30℃

星期: 三
工程名称: 江苏海盐电力科技有限公司2011年光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 开关柜围栏 抹灰、外观良好。 2. 巡视检查 开关柜围栏 安装情况、外观良好。但因天气炎热原因, 有部分施工人员未穿工作服和安全帽, 现对其施工人员 进行安全教育, 使其认识到安全的重要性, 避免再次发生类似问题。 3. 巡视检查 光伏区, 2#、5#、6#、8# 箱变基础回填情况, 发现部分回填土未夯实, 现通知施工人员, 回填土必须夯实。	
施 工 情 况	施工单位 江苏海盐电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 切区电气: 组件接地、箱变防水密封胶刮, 2. 完成密封胶刮。 2. 切区土建: 2#、5#、6#、7#、8# 箱变基础回填土。 3. 支架组件安装: 制单1组, 其余各台全部安装完成。 4. 开关柜土建: 围栏抹灰完成, 道路浇筑完成, 围栏安装。 5. 开关柜电气: 接地线制单控制电缆敷设, 挂牌。 6. 外线 11# 组塔完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡成武 徐存祥	
记录人: 胡成武	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	