

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 7 日

天气: 晴
气温: 24°C - 33°C

星期: 六
工程名称: 江苏润光电力有限公司长清 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查开关站网络设备基础支撑板情况, 发现其高度不平, 影响美观, 通知现场施工人员及时进行整改。
2. 巡视检查开关站避雷针安装情况, 发现有 4 处避雷针长度不够安装, 影响美观且不安全, 责令施工人员进行整改。
3. 巡视检查开关站排水沟砌筑情况, 发现排水沟砌筑高度不一, 不利于排水, 现场通知施工人员及时进行整改。

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏中电电力有限公司	1. 场区围墙: 组件接地, 箱变防雷等新材料清单编制完成。 2. 场区围墙: 箱变基础回填完成, 拉线杆基础浇筑。 3. 支架组件材料采购计划, 其余立即安装完成。 4. 开关站土建: 围墙基础完成, 道路硬化完成, 一、二次设备基础浇筑完成, 台架安装。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡文斌 徐自辉

记录人: 胡文斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐自辉