

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 13 日

星期: 二

工程名称: 江苏三友电力科技有限公司长清2000kVA光伏电站

天气: 阴

气温: 27℃-37℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查组件安装及支架安装情况, 有部分坡度不符合设计要求, 且埋入土中组件或地面较低组件尚未整改完成, 通知现场施工人员立即落实整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏三友电力有限公司

1. 1-3号支架基础完成, 组件安装完成1组共50块。
2. 场区电气: 组件接地, 箱变及光伏汇流箱安装, 防雷接地。
3. 场区土建: 箱变基础完成, 拉线杆完成,
4. 开关站土建: 围栏安装完成, 道路硬化完成, 围栏安装完成, 一、二次柜安装完成, 母线排安装, 排水沟施工。
5. 开关站电气: 接地及电缆敷设。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡斌

徐红强

记录人:

胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄天明