

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 15 日

星期: 日

工程名称: 江苏三安光电股份有限公司20mw光伏发电项目

天气: 晴 轻阵雨

气温: 27℃-35℃

监
理
工
作
情
况

开关站及光伏区主要工程施工作业结束:制条主要办证
消缺施工.外线1-5#塔基尚未施工.协调征地
事宜中.

巡视检查开关站内端头情况.对消缺未到位
情况次日通知施工单位进一步整改.

与现场施工单位负责人协调场内10kV通电事宜.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电力有限
公司

1. 1#-8#支架基础浇筑全部完成.支架组件安装1组.
2. 场区电气:组件接地.箱变及防大母线材料采购.防火封堵.玻璃
消缺.
3. 场区土建:箱变基础回填完成.拉修平石切砌完成.
4. 开关站土建:围拦排架完成.道路浇筑完成.围拦安装
完成.一次.二次母线架完成.与外线.排水沟施工完成.场内
消缺.
5. 开关站电气:柜体及制条控制电缆敷设.柜体.消缺.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌 徐存群

记录人:

胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗荣明