

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 16 日

星期: _____

工程名称: 海安瑞通新能源有限公司长清20mw光伏项目

天气: 晴

气温: 28℃-36℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关箱及光伏区内工序衔接情况。 对衔接或整改未到位的工序通知现场施工人 员及时进行落实整改。 巡视过程中发现因天气炎热原因,部分施工人 员有疲劳现象,对其人进行安全教育,并通知 注意防暑降温。 证明外线26井基坑实际开挖为14m×14m×3m。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏中 导电 有限公司	1. 1-8号支管基础浇筑完成,支管及组件制作1组。 2. 切区电气组件接地,箱变处天沟材料清理及封堵,完 工序衔接。 3. 切区土建:箱变处浇筑完成,拉线杆及石砌完成。 4. 开关站土建:用程母在支式,箱变处浇筑完成,用程支管完成。 5. 二次配电箱浇筑完成,排板板地完成,柜内接线。 6. 26井外线立杆完成,6月,7月,拉线,挖坑,埋板线。	
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡成生 徐存军
记录人: 胡成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡成生