

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 17 日

天气: 多云转晴
气温: 28℃ - 34℃

星期: 二
工程名称: 江苏正泰光伏科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查光伏区, 发现 6 号区杂草生长过快, 对组件造成阴影遮挡问题, 4 号区式埋入地下一组组件整改不彻底, 组件下缘离地面距离过低, 再次口头通知施工人员进行整改。
巡视检查开关柜围栏安装及围栏批腻子情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电电力
有限公司

1. 1#-8# 支架基础浇筑全部完成, 支撑组件支架安装 1 组。
2. 4 号区电气组件接地, 箱变防雷接地材料涂刷, 防火封堵, 流沙封堵。
3. 4 号区土建: 箱变基础浇筑完成, 检修平台基础浇筑。
4. 开关柜土建: 围栏安装完成, 通风机房浇筑完成, 围栏安装完成, 外网围栏完成, 外网水沟施工完成, 外网水沟完成。
5. 光伏区电气: 浇筑。
6. 光伏区危险标识安装。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡铁 徐存祥

记录人:

胡铁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陆宇明