

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 20 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 29℃ ~ 37℃

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司张靖20mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查开关站施工情况. 围栏喷漆已完成. 且外观较好. 现开关站施工已接近尾声. 2. 巡视检查光伏区消缺情况. 3. 原计划今日检查126#外箱施工情况. 但未协调施工. 无人施工. 故计划取消. 4. 签发2HLL-JLT20-020. 2HLL-JLT20-021的监理通知单. 对现场整改完善. 以及缺失图纸进行要求.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1115 395 1176">施工单位</th><th data-bbox="395 1115 1514 1176">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1176 395 1686">江苏中电电力有限公司.</td><td data-bbox="395 1176 1514 1686"> 1. 开关站主体施工已经结束. 于今日下午收尾. 开关站剩余工作为调试工作. 等10kV线路通电后方可进行. 2. 光伏区主体施工已结束. 目前进行破损组件更换等消缺工作. 3. 10kV线路及35kV线路目前正在协调中. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中电电力有限公司.	1. 开关站主体施工已经结束. 于今日下午收尾. 开关站剩余工作为调试工作. 等10kV线路通电后方可进行. 2. 光伏区主体施工已结束. 目前进行破损组件更换等消缺工作. 3. 10kV线路及35kV线路目前正在协调中.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中电电力有限公司.	1. 开关站主体施工已经结束. 于今日下午收尾. 开关站剩余工作为调试工作. 等10kV线路通电后方可进行. 2. 光伏区主体施工已结束. 目前进行破损组件更换等消缺工作. 3. 10kV线路及35kV线路目前正在协调中.				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡文斌 徐存辉				
记录人: 胡文斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉				