

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 22 日

星期: 日

工程名称: 江苏泽电科技有限公司常州20MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 29.2-37.2

监
理
工
作
情
况

对昨日申请验收的光伏区光伏支架及光伏组件安装工序存在的质量问题整理后签发文件编号为ZHJL-JL20-022的监理通知单,通知乙方进行整理。

组织召开第8次监理例会,在例会中对天气炎热,业主陈总陈总做出部署,对薄弱环节通知乙方施工单位完成整改与复验。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏泽电有限公司

1. 开关站主体工程已结束,剩第一:二次设备调试工作等区内10KV线路通电后方可进行。
2. 10KV线路通电协调中。
3. 光伏区主体工程已结束,支架以及组件安装工序滞后中。
4. 35KV线路正在协调。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌

徐存祥

记录人:

胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

葛宇明