

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 23 日

天气: 阴和
气温: 24℃-32℃

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司 100kW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	向建设单位汇报 27#-52# 35kV 外线施工至完工, 申请验收情况, 请建设单位通知施工单位申请验收, 否则后果由施工单位自行承担。 巡视检查开关柜打井情况, 打井深度为 201m。 巡视检查开关柜及光伏区消缺情况, 消缺工作已结束。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关柜及光伏区主供 2 号施工已经结束, 开关柜调试工作。(等 10kV 通电后方可进行), 现消缺中。 2. 10kV 备用电源及 35kV 外线正在排网中。 3. 开关柜打井完成, 打井深度为 201m
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 徐存辉
记录人: 胡斌		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉