

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 7 月 25 日

天气: 晴
气温: 29℃ - 32℃

工程名称: 沛县经济开发区220kV变电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区及开关站漏点整改工作, 对检查出来整改不彻底的事项, 向施工人员进行反馈, 通知整改彻底。 2. 询问外线协调进度, 答复说近期来协调办, 外线处于半停工状态。				
施 工 情 况	施工单位 江苏博 电有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站及光伏区主体工程施工结束, 现在海缺中。 2. 10kV场内各回电及35kV外线有8个基础正在协调中。38.31号塔, (未报验)。			
其 它 事 项	10kV及27-52井塔基施工未报验一事, 早已通知记报, 但至今为止仍未报验。				
本日现场监理人员	胡晓斌 徐存军				
记录人: 胡晓斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡晓斌				