

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 28 日

星期: 六

天气: 阵雨
气温: 25℃-31℃

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司2018光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 审查 1-26# 施工单位 (所有标段) 报审资料. 对不符合要求的地方要求施工单位重新编制. 组织、报审. 2. 巡视检查开关柜及光伏区调试工作. 3. 巡视检查外线工作情况.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电电力有限公司	施工内容及进度 1. 开关柜及光伏区主体工程施工已经结束. 剩条调试工作要等通电后可进行调试. 现在消缺整改中. 2. 10kV 送电及 35kV 外线第 8 个表箱接地工作正在协调中. 3. 7-13# 外线跟内级线.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 徐存辉
记录人: 胡斌		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 喻李阳