

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 日

工程名称: 江苏中导电材料有限公司20MW光伏发电项目

天气: 阴转大雨
气温: 25.2-33.2

监
理
工
作
情
况

早上巡视检查开关站及光伏区主要缺陷情况, 对整改到位的部位及时通知现场施工人员进行整改。

下午审查1-26号施工单位报审资料, 发现问题, 但施工单位资料员今日因事休班, 等下班后通知施工单位资料员。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
导电材料
有限公司

1. 开关站及光伏区主变工程施工单位已完工, 制新调线工作需等场区通电缆后进行, 目前开关站及光伏区工程待审中。
2. 10KV送电及35KV外线余8个基础征用地问题正在协调中。
3. 7-13#外线张力放线。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡 斌

徐存辉

记录人: 胡 斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明