

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 30 日

星期: 一

工程名称: 江苏中电电力技术有限公司张浦20MW光伏发电项目

天气: 阵雨

气温: 26℃—33℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查开关站及光伏区工序衔接情况,对未彻底进行整改的部位及工序再次口头通知,现场施工人员进行落实整改。

研读35kV外线施工图纸并与现场实际施工情况进行核对,(开关站、光伏区及场内10kV专用电源图纸总包方未报至我监理处)

审查报审报审资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏中
电电力
有限公司

1. 开关站及光伏区主体工程已结束,剩条调试工作需等场区通电后方可进行,目前开关站及光伏区工序衔接中。
2. 10kV送电及35kV外线剩条新塔基征地问题正在协调中。
3. 7—13号外线张力放线。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌 徐存辉

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡斌