

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 31 日

星期: 二

工程名称: 江苏中孚电力科技有限公司张塘20mw光伏发电项目

天气: 阴

气温: 25℃-34℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关站及光伏区消弧工作,对于消弧工作中还存在的问题通知施工人员进行进一步整改落实。 巡视检查外线7-13#放线工作。 审查施工单位报审文件。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="215 1064 391 1131">施工单位</th><th data-bbox="391 1064 1460 1131">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="215 1131 391 1612"> 江苏中孚电力有限公司 </td><td data-bbox="391 1131 1460 1612"> 开关站及光伏区主变2#主变吊装,制条捆扎工作需通电力局进行,目前开关站及光伏区进行消弧工作。 10kv通电及35kv外线征地正在协调中。 7-13#放线完成,14-26#放线正在协调中。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中孚电力有限公司	开关站及光伏区主变2#主变吊装,制条捆扎工作需通电力局进行,目前开关站及光伏区进行消弧工作。 10kv通电及35kv外线征地正在协调中。 7-13#放线完成,14-26#放线正在协调中。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中孚电力有限公司	开关站及光伏区主变2#主变吊装,制条捆扎工作需通电力局进行,目前开关站及光伏区进行消弧工作。 10kv通电及35kv外线征地正在协调中。 7-13#放线完成,14-26#放线正在协调中。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡斌 徐有群				
记录人: 胡斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尚中明				