

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 1 日

天气: 晴
气温: 25℃-35℃

星期: 三
工程名称: 济南三美光电科技有限公司20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关站及光伏区缩缝工作, 对于缩缝工作中还存在的问题, 通知施工人员进行进一步落实整改。 审查施工单位(济南邦泰)报审文件, 并向邦泰资料员提出资料存在问题, 督促其整改。	
施 工 情 况	施工单位 济南邦泰电力有限公司	施工内容及进度 开关站及光伏区主体工程已结束, 剩系调试工作需等通电后方可进行。目前开关站及光伏区进行缩缝工作中。 10KV及35KV外线剩穿8个基础已在协调征地。 7-13#外线放线完成。 放控制光缆。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 胡斌 徐存辉		
记录人: 胡斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尚文明		