

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年8月3日

天气: 晴  
气温: 26℃-36℃

星期: 五  
工程名称: 江苏瑞通电力科技有限公司张靖20MW光伏'发电'项目

监理工作情况

询问光伏2单位10kV通电准备进度, 答复已完目前正值高温, 站内不能停电, 需等高温天气过后方可停电.

35kV外线1#基础开挖, 但征地只签一手续包单位未通知我方到现场见证.

巡视检查开关柜接线工作, 对接线不彻底的部位通知现场光伏人员整改彻底.

施工单位	施工内容及进度
江苏瑞通电力有限公司	开关站及光伏主阵工程已经结束目前剩余接线工作及调线工作, 调线需等通电后进行. 10kV通电已在协调. 35kV外线 1#基础开挖, 14#-22#架线.

其它事项

无

本日现场监理人员: 胡斌 徐存辉

记录人: 胡斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡斌