

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 日

天气: 晴
气温: 28℃ - 35℃

星期:
工程名称: 江苏中电光伏科技有限公司光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

由总包单位、监理单位、施工单位、以及电站运维人员于今日对光伏区电气施工情况进行质量检查。检查出存在质量问题17条。对存在质量问题签发文件编号为ZHJL-JLT20-024的监理通知单。通知施工单位进行整改。并抄送运维、总包、业主方。因业主方不在项目,用邮件形式发送。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中电光伏有限公司

开关站剩条整体调试工作。需等通电缆方可进行调试。现在完成工序短缺中。

10KV通电已在协调中。
35KV外线1#塔基土方开挖完成。
3#33#34#塔基征地协调中。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡文斌 徐存辉

记录人: 胡文斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹宇明