

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日

天气: 晴
气温: 27℃ - 35℃

星期: _____
工程名称: 济南三能中相外线工程(2018)长清2018元米线路项目

监 理 工 作 情 况	<p>陆用业主方会计. 总包方. 施工单位人员从田家庄44#-46#井测量施工占地. 实际测量是总包方上报情况存在较大出入. 例如44#临时用地. 总包方上报的为22x30. 但按照现场实际测量情况情况为25x17.5. 路面宽上报5m. 但实际为3m. 还要加上以前就存在的老路. 对存在情况以微信形式上报业主方胡建设胡总.</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	济南三能 电力有限 公司	<p>开关柜主体2层已完工. 剩余调试工作等待送电后进行. 目前500kV工程在缺中. 10kV送电已在协调中. 55kV外线1#塔基土方开挖完成. 32#. 33#. 34#塔基征地协调中.</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡 斌 徐 存 祥
记录人: 胡 斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡 斌