

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日

星期: 四

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司2018年光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 26℃-34℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关柜及光伏区漏缺情况. 对其整改不到位. 的漏缺2处. 通知现场施工2人员落实整改. 彻底整改. 询问外线1-26#施工情况. 及土地征迁地界补偿以及赔偿情况.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 开关柜及光伏区制条细线工作. 需等场内通电压进行. 目前进行漏缺中. 场内10KV通电正在协调中. 外线33#33#34#征迁地协调中. 外线1#塔基坑开挖完成. 4#坑开挖.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 胡晓光 徐存芳		
记录人: 胡晓光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存芳		