

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 13 日

星期: 一

工程名称: 江苏中电光伏科技有限公司 20MW 光伏项目

天气: 晴
气温: 25-32

监 理 工 作 情 况	与建设单位财务、总包单位、施工单位及王庄村西头、程庄村书记、沈星 3 井、39 井 铁坑等地。欠费事宜。 建设单位项目经理吩咐我方与总包单位、王庄村支书沈星 4 区小房子、我方全力配合。 继续询问建设单位是否延期, 建设单位次日经理回复延期, 具体事宜他与我公司密切协商。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 开关站及光伏区制条调试工作, 需等场内通电台方可进行, 消缺未整改彻底, 但施工单位已撤场。 场内 10kV 电缆已在协调中。 35kV 外线 4 井已开挖。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡文斌 徐存祥	
记录人: 胡文斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 喻李刚	