

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 15 日

星期: 三

工程名称: 海盐县电力科技有限公司2018年光伏项目

天气: 多云

气温: 24℃-30℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查开关站及光伏区,目前无人施工。
剩余调线工作需等待场内通电后进行。
询问1-26#外线施工单位施工情况,并要求
对其已完成工序进行报验。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏博
电力有限
公司。

开关站及光伏区主体工程已完工。剩余调
试工作需等待场内通电后进行。目前无人施工。
场内10kV通电已在协调中。
35kV外线4#钢筋绑扎完成,支模完成,5#
土方开挖。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡晓斌

徐有祥

记录人: 胡晓斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐有祥