

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 16 日

星期: 四

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司长清100kW光伏发电项目

天气: 中雨转多云

气温: 23℃-30℃

监 理 工 作 情 况	询问外线1-2井外线施工进度,并要求施工单位对已完成工序进行报验。 巡视检查施工现场,发现施工人员未佩戴安全帽进入施工现场进行施工。通知施工单位对其进行安全教育交底,避免再出现类似问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中电电力有限公司	开关站及光伏区主体工程已完工,剩余调试工作等通电后方可进行。 场内10kV通电正在协调中。 35kV外线1井钢筋绑扎完成,模板支护完成。4井土方开挖,5井土方开挖。
其 它 事 项	无	

本日现场监理人员

胡斌 徐白芳

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨文明