

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: 海安三锐电力科技有限公司20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 23℃—30℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关站及光伏区.发现前两大台风及暴雨对现场无明显影响.但箱变基础爬梯沉降明显. 巡视检查^{35kV外线}1#钢筋绑扎.摸板支护.土方开挖为13×13×2.9.3#土方场地为30×32.4#开挖路为33×5.土方尚未完成开挖.(4#为石方) 巡视检查^{35kV外线}6#接地制作.符合规范要求.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中 导电 有限公司	开关站及光伏区主体工程竣工.剩余调线工作需等通电后方可进行. 场内10kV通电正在协调中. 35kV外线1#钢筋绑扎.摸板支护完成. 4#土方开挖.平整场地.修路.5#土方开挖	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		胡斌 徐有辉	
记录人: 胡斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范李明	