

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

星期: 四

工程名称: 海盐县电力局有限公司 35kV 光伏变电站

天气: 晴
气温: 21℃ - 29℃

监 理 工 作 情 况	35kV 外线 1-26 井施工单位 (济南邦泰) 向我方汇报施工进度, 我方指示其现场施工经检验并督促其向我方报审施工资料。 巡视检查开关柜以及光伏区, 施工单位对缺陷整改项未落实彻底便提前验收人。
----------------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>32 荆中 易电力 有限公司</td><td> 开关柜及光伏区主体工程已完工, 剩系调试工作需等通电后方可进行。 35kV 外线 1 井塔基混凝土浇筑完成 4 井塔基土方开挖、平整场地, 5 井基坑内部有积水未施工。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	32 荆中 易电力 有限公司	开关柜及光伏区主体工程已完工, 剩系调试工作需等通电后方可进行。 35kV 外线 1 井塔基混凝土浇筑完成 4 井塔基土方开挖、平整场地, 5 井基坑内部有积水未施工。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
32 荆中 易电力 有限公司	开关柜及光伏区主体工程已完工, 剩系调试工作需等通电后方可进行。 35kV 外线 1 井塔基混凝土浇筑完成 4 井塔基土方开挖、平整场地, 5 井基坑内部有积水未施工。				

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	胡斌 徐存辉
记录人: 胡斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗天明