

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

天气: 晴
气温: 24℃-31℃

星期: 六
工程名称: 江苏红马电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视检查 35KV 外线 1# 塔基土方回填, 发现其回填土未夯实, 现场通知施工单位施工, 人员将回填土进行夯实, 须一层一层夯实, 施工单位组织人员进行了整改。

巡视检查 4# 塔基平整场地, 4# 塔基地质为石头坑。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

红马中
马电力
有限公司

开关站及光伏区主体工程施工完成。
剩余调试工作需等场内输电线路进行。
35KV 外线 4# 塔基土方开挖, 平整场地。
道路开挖, (4# 塔基为石头坑), 1# 塔基
土方回填

其 它 事 项

监理人员徐存辉撤场, 现场因余胡线从

本日现场监理人员

胡斌 徐存辉

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉