

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 16 日

星期: 日

工程名称: 海盐县电力有限公司张浦20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 21℃-31℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

学习电力行业规范, 国家法律法规等.

巡视检查开关站及光伏区. 未发现异常. 但  
开关站及光伏区沟盖板整改新切就无人施工.  
通知总承包单位对发现问题进行快速整改落实.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏特  
电有限  
公司

开关站及光伏区主体2#已完工. 剩余细部作  
业等场内通电后进行.

35KV外线. 2#. 3#. 32#. 33#. 34#正在协调征  
地事宜.

35KV外线 1#土方回填. 4#. 5#土方开挖.

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

胡敏

记录人:

胡敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陆李明