

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 28 日

星期: 二

工程名称: 江苏瑞华电力科技有限公司2011W光伏扶贫项目

天气: 晴

气温: 21℃-32℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查开关站及光伏区建设情况。
施工单位对开关站及光伏区现场安全隐患情况
不重视。未消除安全隐患已经无人施工。暂时
撤场。通知总包单位对开关站及光伏区存在
问题落实整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏瑞
华有限
公司

开关站及光伏区主体工程已经完工。开关站
剩余调试工作需要场内通电后进行。
35kV外线。2#。3#。32#。33#。34#塔基接地
正在协调中。4#。5#土方开挖。塔基接地。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡代

记录人: 胡代

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗军明