

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 29 日

天气: 晴
气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 江苏瑞光电力科技有限公司20000光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查开关站及光伏区建设情况。
巡视检查开关站围墙场址平整,发现其他工
人员未佩戴安全帽进入施工现场进行施工。现
场立即阻止,并且要求施工人员规范佩戴安全
防护用品进入施工现场施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏瑞光
电力有限
公司

开关站及光伏区主体工程已经结束,剩余
调试工作及场内通电线进行。
开关站围墙审批通过。
35kV线路,2#、3#、32#、33#、34#塔基已挖土在协
议中,4#~~塔基~~钢筋绑扎,模板支护。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡斌