

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 31 日

星期: 五

工程名称: 江苏中亨电力科技有限公司张湾200W光伏电站

天气: 阵雨转晴
气温: 23℃-29℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查光伏区反开关站. 开关站有4人
围堵批戴子. 但未戴安全帽. 对其进行安全教育
交底. 使其认识到高空作业施工的重要性. 进入
施工现场必须佩戴安全帽.

督促监理单位完善施工资料并尽快组织报审.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中亨
电力有限
公司

开关站及光伏区主体工程已完工. 剩余
调线工作需要场内通. 电压进行.

35KV外线32# 33#. 34#. 2#. 3#协调征地.
4#钢筋绑扎. 支撑.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王 文 才

记录人:

王 文 才

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周 宇 明