

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日

天气: 晴
气温: 24℃ - 29℃

工程名称: 江苏恒电光伏科技有限公司长清20mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查开关站及光伏区. 未发现异常现象. 通知总承包单位尽快落实我方整改通知单问题. 针对通知单存在问题迅速整改并回复我方.	
施 工 情 况	施工单位 江苏恒电有限公司	施 工 内 容 及 进 度 开关站及光伏区本体工程已经结束. 剩余细部工作需等待内通电台进行. 预计本周五场内即可并网通电. 35kV外电2#、3#、32#、33#、34#征地在办理中. 4#征地在走流程.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 邵文彬		
记录人: 邵文彬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 游明