

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 22℃ - 28℃

工程名称: 海安镇光伏电站有限公司 20MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	通知施工单位与总包单位对施工资料尽快编制并组织报审。 向建设单位项目经理以邮件形式发送 8 月份监理月报。汇报我方 8 月份工作完成情况以及施工进度。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
江苏中 电电力 有限公司	升压站及光伏区主体工程已结束。制箱调试工作等待场内通电缆进行, 预计本月五日场内 10KV 可通电。 35KV 外线. 2#、3#、32#、33#、34# 桩位正在开挖中。4# 桩位土方回填完成。5# 桩位内有积水。

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	胡文才
记录人: 胡文才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 明