

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 3 日

星期: 一

天气: 晴  
气温: 21℃ - 30℃

工程名称: 江苏锐电力科技有限公司2018年光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>35kV外线1-26#施2单位(济南邦泰)通知<br/>我方明日过来整理施工资料。<br/><br/>巡视检查开关站及光伏区、因线路和开关站<br/>及光伏区现无人值守未发现异常现象。(现场<br/>满员未带安全帽)。</p> |                                                                                                                              |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                                                          | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>开关站及光伏区主体工程已完工。剩余部分<br/>网线作业等通电台进行。预计周五日即可<br/>通电。<br/>35kV外线2#、5#、32#、33#、34#征地协调中。<br/>5#基础抽水。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>无</p>                                                                                                             |                                                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                      | <p>胡文斌</p>                                                                                                                   |
| <p>记录人: 胡文斌</p>                        |                                                                                                                      | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡奇明</p>                                                                                              |